

Reunión: Consejo técnico # 2
Tema. Organización de la obra, 1era etapa

Participan

1. Lic. Yanet Feliciano. Dtra ISA Proyecto de Colaboración QNBT. Componente A
2. Arq. Alessandra Basile. Asistencia técnica Proyecto de Colaboración QNBT. Componente B
3. Arq. Alida Diez. J' grupo proyecto ATRIO
4. Ing. Midalis González. Esp Técnico ISA Proyecto de Colaboración QNBT.
5. Ing. Rene Hernández. Esp técnico CIOP Proyecto de Colaboración QNBT.

Acuerdos.

1. Se definen nuevas prioridades para el avance constructivo organizados en las siguientes partes de objetos de obra:
 1. Tanque séptico y pozo de infiltración
 2. Sistemas de registros de caída y red en exteriores
 3. Soterrado de la tubería acometida entre la red de acueducto y cisterna existente
 4. Desconchado de enchapes y demolición de losa de hormigón en servicios sanitarios del bloque 5
 5. Tanque elevado.Fecha de inicio. De inmediato ESEO

Las nuevas prioridades constructivas, se definieron sobre la base de crear condiciones para la obra y por la disponibilidad de los recursos materiales del balance nacional

2. ESEO, debe revisar la disponibilidad real de los recursos y su transportación a la obra, para dar inicio a las partes de objetos de obra definidos como prioridad en la primera etapa. Consultar acuerdo 3. Fecha de cumplimiento. 19.07.22 por la ESEO. No cumplido

Acuerdo: Se requiere por la ESEO, presentar: presupuesto, cronograma directivo con tiempos de ejecución y disponibilidad real de los recursos para su ejecución y así como la disponibilidad del combustible para garantizar el proceso de transportación.

Acuerdo:

-CIOP, a partir de las precisiones de ESEO, definirá el financiamiento para cada parte de objeto declarado como prioridad en la obra, con vista a garantizar la continuidad del trabajo. Fecha de cumplimiento 08.22

-CIOP, gestionará con otras empresas constructoras, la alternativa de asumir el trabajo que ESEO, no pueda acometer

3. Revisar por el grupo técnico, documento enviado por DIDA, sobre temas relacionados con la organización de la obra. Fecha de cumplimiento. 15.07.22. En proceso fecha de terminación 21.07.22
4. CIOP entrega en formato digital dictamen técnico del APCI a ATRIO, sobre sistemas para la protección contra incendios y contra descargas eléctricas. Fecha de entrega. 15.07.22. Cumplido
La realización de los nuevos proyectos sobre la base del dictamen técnico del APCI, estará a cargo de SEISA y estos completaran el proyecto de arquitectura, electricidad e hidrosanitaria realizado por ATRIO.

Acuerdo: CIOP, entrega a SEISA, dictamen técnico de APCI, para la actualización y completamiento de proyectos de sistemas ingenieros. Fecha de entrega: 15.08.22
5. Revisión por el grupo técnico del Proyecto QNBT (ATRIO, ISA, CIOP, ESEO y Asistencia técnica) sobre ubicación y replanteo de la excavación del tanque séptico - pozo de infiltración y registros de caída en el tramo bloques 5, 4 y tanque séptico
Fecha de inicio. De inmediato
Cumplido.
Acuerdo
-Se aprueba por el grupo técnico, tala de 2 arboles de gran porte por interferir en la ubicación del tanque séptico y pozo de infiltración. Consultar documento. Asistencia técnica de fecha 12.07.22
6. Entregar tarea técnica a ATRIO, sobre las nuevas garitas para la obra. Fecha de entrega 19.07.22 por el grupo técnico. En proceso
Acuerdo. Entrega de ideas conceptuales de la garita. Fecha decumplimiento.12.09.22
7. Definir nuevo acceso para la entrada del transporte pesado de recursos (áridos, cemento, cerámica roja -rasillas y ladrillos-, bloques, acero) a la obra. Fecha de cumplimiento. De inmediato por el grupo técnico. Cumplido

Acuerdo. Redactar documento de solicitud de autorizo para nuevo acceso a la obra de transportes de carga de recursos a la obra. Consultar documento. Asistencia técnica de fecha 12.09.22. Fecha de cumplimiento.20.07.22
8. CIOP, viabilizará el pago de prefectura a la DPF. Provincial, por el servicio de microlocalización -valor de 427,22 CUP- y de factura al CITEC por el servicio de revisión -valor de 33,688.24 CUP-. Fecha decumplimiento.07.22. En proceso
9. CIOP apoya gestión para contratar transporte, destinado a viajes hacia fábrica y a tejares en provincias. Fecha tentativa: del 1ero al 5 de agosto/22
Relación de posibles provincias a visitar
Artemisa. Municipio San Cristóbal. Fábrica de losas de azotea
Villa Clara. Municipio cabecera. VIPIME – tejar
Sancti Spíritus. Municipio cabecera y Trinidad – tejar estatal y tejar del FCBC
Camagüey – tejar Oficina del Conservador
Otras propuestas

Acuerdos: El proyecto asumirá el financiamiento hasta Villa Clara- Trinidad, viaje mas largo. El resto de los viajes estará sujeto a la disponibilidad financiera del proyecto, para búsqueda de alternativas.

10. Coordinar transporte para visita técnica de especialistas de CIME, a la obra. Tema de análisis: soldadura y calibración de tensores. Fecha tentativa. 20.07.22 para definir posible fecha de visita técnica

Acuerdo:

Se propone termino de 10 días hábiles para la revisión jurídica y financiera de documentos legales y de pagos por la Dirección del CIOP destinado al proyecto

11. CIOP, revisa alcance del presupuesto en moneda nacional asignado a la partida de facilidades temporales para continuar los trabajos de seguridad y protección a los recursos de la obra en los bloques 2,1, 6, 7-8, 9,10 y 11. En proceso confección de tabla resumen con presupuesto y duración con vista al cronograma directivo. Fecha de cumplimiento 3.08.22

12. CIOP, busca ofertas para la contratación de una nueva agencia de seguridad y protección, para la obra. Fecha de cumplimiento 19.07.22. Cumplido

Acuerdo: En proceso por parte de la Agencia de Seguridad y Protección, GEMES del Ministerio de Educación Superior- MES-, realizar visita a la obra. Por parte de la agencia.Fecha de cumplimiento 08.22