



Acta de UdG/Chequeo Rector

Fecha: 16 de junio de 2022.

Hora: 8:30 am hora de Cuba.

Asunto: Chequeo de actividades de ejecución de obra y próximos pasos.

Participaron:

José Ernesto Nováez Guerrero, Rector de la Universidad de las Artes.

Yanet Feliciano Valenciaga, Directora proyecto.

Midalis González, DIP

Renè Cecilio Hernandez

Amando García, UdG.

Renè Hernández, explica la gestión que esta haciendo para obtener la licencia de obra, el viernes lo enviaron al mincex por la ventanilla única y los enviaron nuevamente a planificación y el martes en planificación orientaron concluir el llenado de las planillas.

Están avanzadas las consultas con patrimonio, acsi, y tenemos recomendaciones, con la onudi, el mecanismo dura 50 días y luego nos dan la microlocalización.

Yanet dice que el VM dijo que informemos de la entrega para agilizar los trámites.

Midalis explica que el estudio financiero del alcance ya está concluido y se debe presentar a AICS en el comité coordinador, el trabajo se hizo a partir del listado de precios ofrecido por el DIDA.

El eléctrico esta estudiando porque aun no conoce el trazado de la electricidad se está trabajando en eso, ya el listado de materiales de electricidad esta, Midalis anexò documentos que no estaban en los proyectos y se los envió al proyectista.

La sanitaria sería de 6 pulgadas de diámetro y está en proceso y la hidráulica también midalis esta trabajando en esto para pasarlo a la presupuestista y que haga los ajustes que no están en el presupuesto, cuando se presentó el primer presupuesto las áreas exteriores no estaban listas y ahora si las tenemos.

Queda despejar situación técnica del tanque elevado y tensores y materiales, se hizo la solicitud a Villa Clara que ya han trabajado con nosotros y no están de cero, también hicimos la solicitud a la CUJAE y no han respondido por estar concentrados en el desastre de Saratoga, buscamos tercera variante con el CITED y los contratos ya los entregaron al director del CIOP y lo vamos a ver para que los firme y el martes la llevamos y presentamos.

Con vistas a julio esto se necesita, porque hay que validar los materiales cerámicos que se hacen en Cuba.

El rector informa que ya pusieron los transformadores

Rene explica que ya se hizo la cisterna y faltan los bajantes pluviales y se está buscando una cámara para explorar esto, que son tuberías de 110 y de 175.



Midalis tiene dudas con los trabajos en áreas exteriores, las escaleras están en la tercera etapa y si se ponen ahora se pueden dañar.

El rector alerta de la comunicación de la DIP, no podemos permitir que otra dirección integrada de proyecto se desintegre por falta de comunicación, el grupo técnico debe reunirse y resolver los problemas técnicos.

Acuerdo 1: El grupo técnico debe reunirse mínimo dos veces a la semana, y el chequeo con rector y UdG se realizará una vez a la semana.

El rector plantea que queda claro lo que se está trabajando por cada parte, pero estamos en un punto crítico de este proyecto y debemos estar coordinados.

Midalis explica que las decisiones técnicas hay que colegiarlas y revisarlas.

El rector alega que si es una prioridad este proyecto los compañeros deben estar liberados para esto, el rector es facilitador y hasta ahora está apoyando en los temas logísticos, en todo lo que se ha necesitado, el ISA ha financiado teléfono, transporte, etc para ayudar en este tema.

Yanet explica que el comité coordinador es el jueves 30 y que debemos ya presentar un cronograma completo con resultados.

Acuerdo 2: El rector propone realizar un encuentro la próxima semana con todos los directores que intervienen en esta obra para acabar de dar el impulso final.

Lo que se lleve el día 30 debe ser preciso y que lo que no se haya resuelto esté en proceso de solución. El rector pide que le informen cualquier necesidad para avanzar.

Yanet expone el tema de la seguridad, la semana pasada hubo una reunión con el director de la agencia para cumplir el acuerdo de reuniones anteriores y él plantea que no tiene como asegurar eso, hay un proyecto de organización de obra dice René para tres garitas, pero hay que ponerlo ya, las definitivas pueden hacerse más tarde, ellos necesitan un mínimo de condiciones para estar allí y la agencia dice que él necesita 28 agentes y que ya entregaron sus necesidades.

Acuerdo 3: El jefe de seguridad del ISA busca opciones de agencias de seguridad y CIOP debe revisar su presupuesto para incluir la seguridad del edificio.

Midalis alerta que el almacén debe incluirse en el tema de seguridad.

René explica que en lo que se saca la licencia de obra se solicitó a planificación física una eventual para comenzar los trabajos en la parte gruesa de la obra.

Midalis informa que entregó al DIDA el listado de electricidad y el estudio del alcance financiero por bloques para su certificación.

Se informa que se está en proceso de entrega económica del proyecto a Economía del ISA.



Elaborado por: Alessandra Basile
Técnica Expatriada DIDA

Yanet Feliciano Valenciaga
Directora.