



Spett.le Amato costruzioni srl

pec: amatocostruzioni@legalmail.it

Oggetto: Opere di adeguamento accessibilità locali e relativo collegamento al complesso di Santa Verdiana per il progetto di ristrutturazione edilizia degli appartamenti Via dell'Agnolo, 12 – Intervento Fase 2 - Immobile: Appartamenti Via dell'Agnolo, 12 Firenze (FI) codice immobile [20.07 Appartamento ex Marcelli] e [20.08 Appartamento ex Di Gioia]. CUP B19E19000010001 Scheda di Piano 161.3

PROROGA ESECUZIONE LAVORI

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga acquisita al protocollo di questo Ateneo con n. 310010 del 18/12/2023

Visto

- il Verbale di consegna dei lavori con atto di cantiere rep.100/2023 - Prot. n. 86022 del 18/04/2023, sottoscritto dalle parti per i lavori in oggetto, dal quale decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione dei lavori prevista entro il 16/08/2023;

Considerato

- che la ditta Amato Costruzioni srl, ha avanzato una richiesta di proroga di 90 gg naturali e consecutivi con l'ultimazione dei lavori al 14/11/2023 dovuti al ritardo della fornitura dell'ascensore.

- che con Atto di cantiere Rep.241/2023 del 27/09/2023 le lavorazioni sono state sospese per gravi pericoli dovuti al dissesto della struttura di copertura;

- che con Atto di cantiere Rep.269/2023 del 23/10/2023 le lavorazioni sono state riprese in seguito ad una messa in sicurezza delle strutture lignee di copertura danneggiate;

-che con richiesta prot.n. 310010 del 18/12/2023 L'impresa comunica ritardi dovuti alla fornitura e il montaggio dell'ascensore;

Tutto ciò premesso e considerato,

- il sottoscritto arch. Gianmarco Maglione, Responsabile del Procedimento per le opere in oggetto, preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una ulteriore proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 08/03/2024.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Firenze

F.to il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Gianmarco Maglione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**AREA PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO GRANDI OPERE**

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 299 Prot. n. 312391 del 19/12/2023.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente

Arch. Cristina Tartari