

Reunión: Consejo técnico # 1.
Tema. Organización de la obra, 1era etapa

Participan

1. Lic. Ernesto Nováez. Rector ISA
2. Lic. Yanet Feliciano. Dtra ISA Proyecto de Colaboración QNBT. Componente A
3. Arq. Rene Oliver. Dtra en funciones. Dirección de Colaboración MINCULT (online)
4. Arq. Alessandra Basile. Asistencia técnica Proyecto de Colaboración QNBT. Componente B
5. Arq. Alessandro Merlo. Subdirector DIDA Proyecto de Colaboración QNBT. Componente B (online)
6. Arq. Alida Diez. J' grupo proyecto ATRIO
7. Ing. Midalis González. Esp Técnico ISA Proyecto de Colaboración QNBT.
8. Ing. Tamara Nuñez. J' Producción ESEO
9. Arq. Francisco Dtor en proceso. CIOP
10. Ing. Rene Hernández. Esp técnico CIOP Proyecto de Colaboración QNBT.
11. Ing. Pedro Pablo García. Esp técnico CIOP Proyecto de Colaboración QNBT.
12. Tec. Yolessis Poll. Esp. Técnico ESEO.
13. Cro. Armando García. Logista. Proyecto de Colaboración QNBT.

Acuerdos.

1. Las decisiones técnicas, se presentan por los especialistas y se aprueban de conjunto, en el consejo técnico organizado con frecuencia semanal. Próximo encuentro 19.07.22
2. Se detienen las acciones constructivas en la acera perimetral de la facultad. Determinado por interferir con los trabajos a ejecutar previstos en el proyecto de restauración - consolidación. Fecha de cumplimiento. De Inmediato CIOP-ESEO
3. Se definen nuevas prioridades para el avance constructivo organizados en las siguientes partes de objetos de obra:
 1. Tanque séptico y pozo de infiltración
 2. Sistemas de registros de caída y red en exteriores
 3. Soterrado de la tubería acometida entre la red de acueducto y cisterna existente
 4. Desconchado de enchapes y demolición de losa de hormigón en servicios sanitarios del bloque 5
 5. Tanque elevado.Fecha de inicio. De inmediato ESEO

Las nuevas prioridades constructivas, se definieron sobre la base de crear condiciones para la obra y por la disponibilidad de los recursos materiales del balance nacional

4. ESEO, debe revisar la disponibilidad real de los recursos y su transportación a la obra, para dar inicio a las partes de objetos de obra definidos como prioridad en la primera etapa. Consultar acuerdo 3. Fecha de cumplimiento.19.07.22 por la ESEO
5. Revisar por el grupo técnico, documento enviado por DIDA, sobre temas relacionados con la organización de la obra. Fecha de cumplimiento. 15.07.22
6. CIOP entrega en formato digital dictamen técnico del APCI a ATRIO, sobre sistemas para la protección contra incendios y contra descargas eléctricas. Fecha de entrega. 15.07.22
La realización de los nuevos proyectos sobre la base del dictamen técnico del APCI, estará a cargo de SEISA y estos completaran el proyecto de electricidad realizado por ATRIO.
7. Revisión por el grupo técnico del Proyecto QNBT (ATRIO, ISA, CIOP, ESEO y Asistencia técnica) sobre ubicación y replanteo de la excavación del tanque séptico - pozo de infiltración y registros de caída en el tramo bloques 5, 4 y tanque séptico
Fecha de inicio. De inmediato
8. Entregar tarea técnica a ATRIO, sobre las nuevas garitas para la obra.
Fecha de entrega 19.07.22 por el grupo técnico
9. Definir nuevo acceso para la entrada del transporte pesado de recursos (áridos, cemento, cerámica roja -rasillas y ladrillos-, bloques, acero) a la obra.
Fecha de cumplimiento. De inmediato por el grupo técnico
10. CIOP, viabilizará el pago de prefectura a la DPF. Provincial, por el servicio de microlocalización -valor de 427,22 CUP- y de factura al CITEC por el servicio de revisión -valor de 33,688.24 CUP-. Fecha decumplimiento.07.22
11. CIOP, se encargará de contratar el transporte para realizar viajes a fábrica y a tejares en provincias. Fecha tentativa: del 1ero al 5 de agosto/22
Relación de posibles provincias a visitar
Artemisa. Municipio San Cristóbal. Fábrica de losas de azotea
Villa Clara. Municipio cabecera. VIPIME – tejar
Sancti Spíritus. Municipio cabecera y Trinidad – tejar estatal y tejar del FCBC
Camagüey – tejar Oficina del Conservador
Otras propuestas
12. Coordinar transporte para visita técnica de especialistas de CIME, a la obra.
Tema de análisis: soldadura y calibración de tensores. Fecha tentativa. después del 15.07.22
13. CIOP, revisa alcance del presupuesto en moneda nacional asignado a la partida de facilidades temporales para continuar los trabajos de seguridad y protección a los recursos de la obra en los bloques 2,1, 6, 7-8, 9,10 y 11.
Fecha de cumplimiento. 19.07.22
14. CIOP, busca nuevas ofertas para la contratación de una nueva agencia de seguridad y protección a la obra. Fecha de cumplimiento 19.07.22