

Proyecto		"Que no baje el telon"								
ORGANIZACION DEL SITIO DE CONSTRUCCIÓN POR SECUENCIAS										
Proyecto		PREPARATION	CONSTRUCCIÓN							
		Secuencia 0								
Sub-proyecto 1	Mq	Fuera sec.	Secuencia 1-1	Secuencia 2-1	Secuencia 3-1	Secuencia 4-1	Secuencia 5-1	Secuencia 6-1		
Bloque 1	235,00									
Bloque 6	148,25									
Totale	383,25									
Sub-proyecto 2	Mq	Fuera sec.		Secuencia 1-2	Secuencia 2-2	Secuencia 3-2	Secuencia 4-2	Secuencia 5-2	Secuencia 6-2	
Bloque 2	235,00									
Bloque 3	256,10									
Totale	491,10									
Sub-proyecto 3	Mq	Fuera sec.			Secuencia 1-3	Secuencia 2-3	Secuencia 3-3	Secuencia 4-3	Secuencia 5-3	
Bloque 4	260,00									
Bloque 5	202,50									
Totale	462,50									
Sub-proyecto 4	Mq	Fuera sec.				Secuencia 1-4	Secuencia 2-4	Secuencia 3-4	Secuencia 4-4	
Bloque 7	98,50									
Bloque 8	125,00									
Bloque 9	148,10									
Bloque 12	172,00									
Totale	543,60									
Sub-proyecto 5	Mq	Fuera sec.					Secuencia 1-5	Secuencia 2-5	Secuencia 3-5	
Bloque 10	130,85									
Bloque 11	335,00									
Totale	465,85									
Sub-proyecto 6	Mq	Fuera sec.	Secuencia 1-6	Secuencia 2-6	Secuencia 3-6	Secuencia 4-6	Secuencia 5-6	Secuencia 6-6		
Bloque 13	240,00									
Bloque 14	267,50									
Totale	507,50									
TOTALE	2.853,80									
SECUENCIAS DE CONSTRUCCIÓN										
SECUENCIA 0	Preparación y capacitación operadores					Preparazione e formazione operatori				
FUERA SECUENCIA	Preparación, barrera química, dren francés, limpieza y desinfección.					Preparazione, barriera chimica, scannafossi, pi				
SECUENCIA 1	Exterior: Bovedas y fuera de lluvia					Coperture e fuori acqua				
SECUENCIA 2	Interior: Restauración y rústica					Interni: restauro e rustico				
SECUENCIA 3	Interior: Terminaciones internas y preparación de instalaciones					Interni: Completamenti interni e predisposizion				
SECUENCIA 4	Exterior: Consolidación de muros externos, drenaje					Consolidamento muri esterni, drenaggi				
SECUENCIA 5	Exterior: Realización y terminación de trabajos externos.					Realizzazione e finitura opere esterne				
SECUENCIA 6	Interior: Acabado y montaje de electrodomésticos y limpieza final.					Interni: Finiture e montaggio apparecchi e puliz				