

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)



















Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024	
								1er se	2º se
1		<b>FACULTAD DE ARTE TEATRAL- I ETAPA</b>		<b>284 días?</b>	<b>jue 30/11/23</b>	<b>mar 31/12/24</b>	<b>0%</b>		
2		<b>Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 5 (PE: 12797252.16)</b>		<b>139 días</b>	<b>jue 30/11/23</b>	<b>mar 11/6/24</b>	<b>2%</b>		
3		FACILIDADES TEMPORALES- SERVIQUIMICA		8 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	23%		
11		CUBIERTA BLOQUE 5		45 días	jue 7/12/23	mié 7/2/24	0%		
12		<b>[1306] Impermeabilizaciones</b>		<b>45 días</b>	<b>jue 7/12/23</b>	<b>mié 7/2/24</b>	<b>0%</b>		
28		INTERIOR TECHOS		40 días	jue 8/2/24	mié 3/4/24	0%		
29		<b>[1306] Impermeabilizaciones</b>		<b>40 días</b>	<b>jue 8/2/24</b>	<b>mié 3/4/24</b>	<b>0%</b>		
30		SERVIQUIMICA		40 días	jue 8/2/24	mié 3/4/24	0%		
38		MUROS		49 días	jue 4/4/24	mar 11/6/24	0%		
39		[1301] Albañileria		32 días	jue 4/4/24	vie 17/5/24	0%		
40		SERVIQUIMICA		32 días	jue 4/4/24	vie 17/5/24	0%		
49		EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS		20 días	mar 14/5/24	mar 11/6/24	0%		
53		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS		20 días	mié 8/5/24	mar 4/6/24	0%		
55		<b>Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 4 (PE: 13,257,350.16)</b>		<b>167 días?</b>	<b>mié 10/1/24</b>	<b>jue 29/8/24</b>	<b>0%</b>		
56		CUBIERTA BLOQUE 4- FCBC		65 días?	mié 10/1/24	mar 9/4/24	0%		
72		INTERIOR TECHOS		55 días	mié 10/4/24	mar 25/6/24	0%		
82		MUROS		47 días?	mié 26/6/24	jue 29/8/24	0%		
103		<b>Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 10(PE: 6,953,156.62)</b>		<b>96 días?</b>	<b>vie 9/8/24</b>	<b>vie 20/12/24</b>	<b>0%</b>		
104		CUBIERTA BLOQUE 10- ARTIMARCO FCBC		38 días?	vie 9/8/24	mar 1/10/24	0%		
120		INTERIOR TECHOS		26 días	mié 2/10/24	mié 6/11/24	0%		
130		MUROS		32 días?	jue 7/11/24	vie 20/12/24	0%		
145		<b>Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 11(PE: 19,508,570.88)</b>		<b>162 días?</b>	<b>lun 20/5/24</b>	<b>mar 31/12/24</b>	<b>0%</b>		
146		CUBIERTA BLOQUE 11- SERVIQUIMICA		85 días?	lun 20/5/24	vie 13/9/24	0%		
162		INTERIOR TECHOS		60 días	lun 16/9/24	vie 6/12/24	0%		
172		MUROS		17 días?	lun 9/12/24	mar 31/12/24	0%		

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	PRESUPUESTO EUROS	Duración	Comienzo	Fin	% completac	2024		
								se 1er s	2º se	3º se
188										
189		<b>Analisis presupuestario Bloques 4,5,10 y 11</b>		<b>132 días</b>	<b>dom 25/2/24</b>	lun 26/8/24	<b>0%</b>			
190		<b>TOTAL EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS</b>	<b>111 149.00</b>	0 días	lun 20/5/24	lun 20/5/24	0%			20/5
191		<b>TOTAL EMPOTRAMIENTOS ELECTRICOS</b>	<b>193 276.00</b>	0 días	lun 20/5/24	lun 20/5/24	0%			20/5
192		<b>TOTAL CARPINTERIA Y ENCHAPE</b>	<b>654 580.00</b>	0 días	lun 26/8/24	lun 26/8/24	0%			26/8
193		<b>TOTAL Sum. De Productos Quimicos de Importacion MUROS</b>	<b>538 542.00</b>	0 días	dom 25/2/24	dom 25/2/24	0%			25/2
194		<b>Sum. De productos de restauracion CUBIERTAS IMPORTACION</b>	<b>222 553.00</b>	0 días	dom 25/2/24	dom 25/2/24	0%			25/2
195		<b>TOTAL EUROS 1RA PARTIDA</b>	<b>1 720 000.00</b>				0%			

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Proyecto: CRONOGRAMAS 202  
 Fecha: sáb 2/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin	